

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ระหว่าง เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



เทศบาลตำบลปัว
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ระหว่าง เดือนตุลาคม 2567 - เดือนมีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.	โครงการปรับปรุงผ้าเพดานบริเวณอาคารสำนักงานศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ปรับปรุงผ้าเพดานบริเวณอาคารสำนักงานศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรตามแบบเทศบาลตำบลปัทวี	122,000	ธ.ค. 2567	√	-	-	121,398
2.	โครงการทาสีคอนกรีตบริเวณอาคารจอดรถศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ทาสีคอนกรีตบริเวณอาคารจอดรถศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรตามแบบเทศบาลตำบลปัทวี	76,100	ธ.ค. 2567	√	-	-	75,700

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญคง 2 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญคง 2 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลปิลั้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	386,000	ธ.ค. 2567	√	-	-	384,000

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลปลีวิทยำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	472,500	ธ.ค. 2567	√	-	-	470,000

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะทาย-ภิบาลชนม์ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะทาย-ภิบาลชนม์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลปัลลิวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496	105,700	ม.ค. 2568	√	-	-	105,400

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6.	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณร่องน้ำลูงจกกล หมู่ที่ 6	ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตด้านบน บริเวณร่องน้ำลูงจกกล หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลปลีวีกำหนด	202,000	ม.ค. 2568	√	-	-	200,700
7.	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำรางทุ่งตะพง หมู่ที่ 2	วางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำรางทุ่งตะพง หมู่ที่ 2	470,300	ธ.ค. 2567	√	-	-	442,000
8.	โครงการเสริมผิวจราจรดินเดิม ขอยทุ่งด่าน 1 หมู่ที่ 10(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	โครงการเสริมผิวจราจรดินเดิม ขอยทุ่งด่าน 1 หมู่ที่ 10 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	224,400	ม.ค. 2568	√	-	-	224,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
9.	โครงการอบรมให้ความรู้วินัยจราจร	จัดการอบรม จำนวน 1 ครั้ง	20,000	พ.ค. 2568	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “0”

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
10.	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	จัดการอบรม จำนวน 1 ครั้ง	20,000	มิ.ย. 2568	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “0”
11.	โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน	จัดการอบรม จำนวน 1 ครั้ง	20,000	มิ.ย. 2568	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “0”
12.	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว (Long term care)	จัดการอบรม จำนวน 1 ครั้ง	30,000	มิ.ย. 2568	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “0”

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
13.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุตำบลปัลลิว	จัดการอบรม จำนวน 1 ครั้ง	50,000	ก.ค. 2568	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “0”
14.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดการอบรม จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ส.ค. 2568	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “0”
15.	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	จัดการอบรม จำนวน 1 ครั้ง	30,000	มิ.ย. 2568	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “0”

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
16.	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดการแห่เทียน จำนวน 1 ครั้ง	10,000	ก.ค. 2568	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “0”
17.	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง	150,000	พ.ย. 2567	✓	-	-	150,000
18.	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี คนปฎิวัติแข็งแรง	จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี จำนวน 1 ครั้ง	350,000	ก.พ. 2568	✓	-	-	350,000

3.2 แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
19.	โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา	จัดการฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง	60,000	เม.ย. 2568	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “0”
20.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	1,207,500	ต.ค. 2567-ก.ย.2568	-	✓	-	448,038

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะชุมชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
21.	โครงการขับเคลื่อนธนาคารขยะ(Recycle Waste Bank) ระดับชุมชน	จัดการฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง	10,000	มิ.ย. 2568	-	-	√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “0”
22.	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	10,000	ม.ค. 2568	√	-	-	9,860

4.2 แผนงานการเกษตร

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
23.	โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และไฟฟ้า หมอกควัน	จัดการฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง	10,000	ก.ค. 2568	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “0”
24.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ส.ค. 2568	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “0”
25.	โครงการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวระดับชุมชน	จัดการฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง	10,000	มิ.ย. 2568	-	-	✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย “0”
26.	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดการฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง	10,000	ม.ค. 2568	✓	-	-	9,900
27.	โครงการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จัดการฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง	10,000	ส.ค. 2568	-	-	✓	ไม่ได้เบิกจ่าย “0”
28.	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดการฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง	10,000	ส.ค. 2568	-	-	✓	ไม่ได้เบิกจ่าย “0”

29.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	จัดการฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง	10,000	ส.ค. 2568	-	-	√	ไม่ได้เบิกจ่าย “0”
-----	---	--------------------------------	--------	-----------	---	---	---	-----------------------

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
30.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ นางนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จัดการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 12 หมู่	200,000	ม.ค. 2568	√	-	-	155,100
31.	โครงการชุมชนคนรัก สุขภาพ หมู่ที่ 1	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. 2568	√	-	-	20,000
32.	โครงการชุมชนคนรัก สุขภาพ หมู่ที่ 2	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. 2568	√	-	-	20,000

33.	โครงการชุมชนคนรักสุขภาพ หมู่ที่ 8	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. 2568	√	-	-	20,000
34.	โครงการชุมชนคนรักสุขภาพ หมู่ที่ 9	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. 2568	√	-	-	20,000
35.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 3	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. 2568	√	-	-	20,000
36.	โครงการปฐมนิเทศเบื้องต้นและช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ หมู่ที่ 10	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. 2568	√	-	-	20,000
37.	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข หมู่ที่ 7	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. 2568	√	-	-	20,000
38.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพิบาลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่ที่ 4	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. 2568	√	-	-	20,000
39.	โครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หมู่ที่ 5	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. 2568	√	-	-	20,000
40.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 11	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. 2568	√	-	-	20,000