

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ของเทศบาลตำบลปรางค์
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน	200,000	0	เทศบาลฯ	-	-	-	√	สำนักปลัด	
2.	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	495,000	495,000	เทศบาลฯ	ส.ค.2567	√	-	-	กองช่าง	
3.	โครงการต่อเติมด้านหลังอาคารสาธารณ โภคิตาปัว	450,000	0	เทศบาลฯ	ก.ย.2567	-	√	-	กองช่าง	
4.	โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ร.9 และด้านหน้า อาคารอเนกประสงค์	215,000	0	เทศบาลฯ	-	-	-	√	กองช่าง	
5.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด มะทาย	80,000	80,000	ศพด. วัดมะทาย	ก.ค. 2567	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยรมฉัตร หมู่ที่ 8	347,000	339,500	หมู่ที่ 8	มิ.ย. 2567	√	-	-	กองช่าง	
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายมะทาย-คลองตาหลูบ หมู่ที่ 3	485,000	0	หมู่ที่ 3	-	-	-	√	กองช่าง	
8.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณ ร่องน้ำลู้งงกล หมู่ที่ 6	400,000	0	หมู่ที่ 6	-	-	-	√	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
9.	โครงการเสริมผิวจราจรดินเดิม สายออกพก 3 หมู่ที่ 11	59,000	59,000	หมู่ที่ 11	-	√	-	-	กองช่าง	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สุขภาพและสังคมที่มีคุณภาพ

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
10.	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเฝ้าระวัง และฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	10,000	0	เทศบาลฯ	-	-	-	√	สำนักปลัด	
11.	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	10,000	0	เทศบาลฯ	-	-	-	√	สำนักปลัด	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
12.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาล	18,000	7,400	เทศบาลฯ	ธ.ค.66- ม.ค.67 และ เม.ย. 2567	√	-	-	สำนักปลัด	

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
13.	โครงการฝึกอบรมบรรณรักษ์และแก้ไข ปัญหาเสพติดในชุมชน	15,000	0	เทศบาลฯ	-	-	-	√	สำนักปลัด	
14.	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ของคณะกรรมการชุมชน	58,000	57,180	เทศบาลฯ	ส.ค.2567	√	-	-	สำนักปลัด	
15.	โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน	20,000	0	เทศบาลฯ	-	-	-	√	สำนักปลัด	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
16.	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว(Long term care)	26,690	26,690	เทศบาลฯ	เม.ย.2567	√	-	-	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
17.	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีคนปัว แข็งแรง	350,000	346,500	เทศบาลฯ	มี.ค.2567	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
18.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	50,000	3,500	เทศบาลฯ	ก.ค.2567	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
19.	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 “อัญมณีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “พลอยจันทเกมส์”	300,000	200,000	เทศบาลฯ	ก.ค.2567	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
20.	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	95,000	94,500	วัดโป่งโรง เซ็น หมู่ที่ 7	พ.ย. 2566	√	-	-	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
21.	โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา	60,000	0	เทศบาลฯ	-	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	
22.	โครงการหนูทำได้	20,000	19,910	เทศบาลฯ	เม.ย.2567	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	
23.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	1,022,200	890,945	เทศบาลฯ	ก.ย..2567	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
24.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ สภาพแวดล้อม	20,000	0	เทศบาลฯ	-	-	-	√	สำนักปลัด	
25.	โครงการปลักรวมใจ ปลุกต้นไม้เพื่อ แผ่นดิน	20,000	15,680	เทศบาลฯ	เม.ย.2567	√	-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1 แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
26.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลชุมชน และโรงเรียน	200,000	122,900	เทศบาลฯ	พ.ค.2567	√	-	-	กอง สาธารณสุข	
27.	โครงการสัตรูปลดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้า เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	200,000	199,984	เทศบาลฯ	เม.ย.2567	√	-	-	กอง สาธารณสุข	
28.	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	77,100	76,800	เทศบาลฯ	มิ.ย.2567	√	-	-	กอง สาธารณสุข	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารและข้อมูลข่าวสาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
29.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน เทศบาล	232,000	230,198	เทศบาลฯ	ม.ค..2567	√	-	-	สำนักปลัด	
30.	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรมในการป้องกันทุจริต	97,000	80,470	เทศบาลฯ	เม.ย.2567	√	-	-	สำนักปลัด	